

CPGE – VERBALE RIUNIONE DEL 11-07-2019

Inizio h. 21:00 – fine h. 23:30 circa.

Presenti: Don Alessandro Martello, arch. Alberto Ruffatto, Erminio Gambato, Alberto Monico, Giovanni Rigoni, Giovanni Piovan, Alberto Rigoni.

SI APPROVA ALL'UNANIMITA' IL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 03-07-2019.

ARGOMENTI TRATTATI:

1. CHIESA PARROCCHIALE - SOSTITUZIONE CALDAIE - LEGGE 10

Come definito nella riunione del 03-07-2019, con riferimento all'incarico da conferirsi all'ing. Alberto Rigoni per la redazione del progetto esecutivo della centrale termica e parziale modifica del sistema di riscaldamento della Chiesa, dallo stesso Alberto Rigoni viene precisato che l'incarico formale verrà sottoscritto dal perito Christian Voltan dello Studio ITEC S.r.l. - ENGINEERING & CONSULTING di via Andorra, 28 - 35127 Camin PADOVA, tecnico di sua fiducia e di accertata esperienza nel campo degli impianti termotecnici. Aggiunge, altresì, che tuttavia Egli rimarrà a completa disposizione a supporto della redazione del progetto, in particolare per le questioni legate alle eventuali modifiche dell'impianto elettrico e per lo sfruttamento dell'impianto fotovoltaico presente sul tetto della Scuola Materna ed in quota parte a servizio della Chiesa.

Da qui la decisione unanime del Consiglio di incaricare il perito Voltan per la redazione del progetto esecutivo degli impianti termici della Chiesa e del Patronato.


A quel punto Alberto Rigoni riferisce che il perito Voltan si è già proposto per sviluppare, entro la fine di luglio (23-25 luglio circa), tre distinte ipotesi di massima per la sostituzione degli impianti termici compresi i relativi conteggi dell'impegno economico necessario.

Successivamente il Consiglio potrà quindi definire la soluzione più idonea in termini di costi/benefici, ivi compresa la futura manutenzione e, soprattutto, se vi sarà la concreta possibilità di accedere agli interessanti contributi statali a fondo perduto stanziati per il risparmio energetico.

2. CHIESA PARROCCHIALE – PARETE SUD (fronte parcheggio)

Riguardo ai tempi di realizzazione dei lavori prospettati (definiti e deliberati ad aprile 2018), per i quali si auspicava fossero sufficienti i mesi dopo la sagra 2019 (da metà giugno a fine agosto) onde sfruttare il periodo più idoneo in cui la messa domenicale è scarsamente frequentata, con rammarico si è preso atto che le ditte selezionate non avvieranno le attività prima della fine di agosto o, addirittura, nei primi giorni di settembre come meglio precisato dall'arch. Ruffatto nella sua mail del 04-07-2019, di cui si riporta un estratto: *"Giacometti è un po' in difficoltà coi tempi per ulteriori lavori, ha già diversi lavori partiti che deve seguire. Questo sia per il portico che per la parete interna della chiesa; è ovvio che deve cercare di fare "spazio" o trovare aiuti per fare anche quei lavori. Soprattutto però per la parete interna non è disponibile a luglio (l'altro lavoro, il portico, è più breve e in qualche modo si organizza)"*

Facendo seguito alla mail dell'arch. Ruffatto ricevuta in data 02-07-2019 circa la parziale modifica del dettaglio tecnico relativa al telaio fermavetro proposta dalla ditta Zorzi e alla richiesta del Consiglio di poter visionare dei campioni per ciascuna delle soluzioni in campo prima di decidere in merito, durante la riunione è stato possibile analizzare l'unico manufatto di prova sottoposto (soluzione alternativa proposta) che è stato giudicato inadeguato e non sufficientemente rappresentativo di quanto verrà realizzato. Necessariamente, quindi, la decisione è stata rinviata ad un prossimo incontro da organizzarsi al più presto, auspicando che la ditta Zorzi riesca a produrre i campioni di entrambe le soluzioni, come tempestivamente precisatoci dall'arch. Ruffatto nella sua mail del 04-07-2019, di cui si riporta un estratto: *"Zorzi mi fa avere subito un campione del profilo in pvc proposto per il fissaggio dei vetri parete sud (estruso strutturale) - oggi andava il figlio in chiesa a fare un campione della foratura del profilo in ferro esistente, per vedere fattibilità e tempi. L'altro campione deve procurarselo appositamente (vede come fare)"*.



La riunione si conclude alle ore 23:30 circa.

Albert. Amis

Gambato

don. Mantello

Paron' star
Paron' star

